



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie

---

### Odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie



15.05.2019

#### **W dniu 13 maja 2019 r. dokonano odbioru częściowego robót w ramach inwestycji „**Łupawa**” sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I; II - Łupawa ”.**

Po okresie zimowym roboty zostały wznowione w dniu 4 kwietnia 2019r. Prace realizowane były w miejscowości Grąbkowo kolonia pod Dąbrównem i Grąbkowo kolonia pod Łupawą. W dniu 13.05.2019 roku dokonano częściowego odbioru inwestycji zgodnie z harmonogramem robót.

Zakres odebranych robót obejmował budowę kolektora sanitarnego grawitacyjnego o długości ok. 580 mb z rur PVC o średnicy fi 200 mm wraz z przyłączami do nieruchomości zabudowanych tj. od kolektora do studzienki podłączeniowej na terenie posesji. Przyłącza wykonane z rur PVC fi 160 mm a studzienki zlokalizowane około 1,0 m od granicy posesji. Wartość robót 282.7900,00 zł. Brutto.

Kolejny etap robót przewidziany jest do odbioru w miesiącu sierpniu br.

Przypominamy, iż wykonawcą robót jest Stanisław Hirsz, prowadzący działalność pod firmą ZUPH HIRSZ, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca. Całkowity zakres zadania obejmuje budowę odcinka sieci o długości 5,5 km i dwie pompownie sieciowe. W I etapie w 2018 r. wykonano ok. 4 km kanalizacji tłocznej o wartości robót ok. 500.000,00 zł. Umowa w całości opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł brutto. Termin realizacji to czerwiec 2020r.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

K.Kozioł, D.Huras

[1]



[4]

---

**Source URL:** <https://potegowo.pl/en/node/2465?date=2025-09>

**Links**

- [1] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190513\\_132859.jpg?itok=Cr310Mkm](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190513_132859.jpg?itok=Cr310Mkm)
- [2] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190513\\_133735.jpg?itok=yCsVoEaC](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190513_133735.jpg?itok=yCsVoEaC)
- [3] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190513\\_134001.jpg?itok=X50e\\_vmo](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190513_134001.jpg?itok=X50e_vmo)
- [4] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190513\\_134109.jpg?itok=qd6PkiXC](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190513_134109.jpg?itok=qd6PkiXC)