



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Pierwszy częściowy odbiór na ul. Szerokiej w Potęgowie

Pierwszy częściowy odbiór na ul. Szerokiej w Potęgowie



23.05.2019

W dniu 23 maja 2019 dokonano pierwszego odbioru częściowego robót związanych z realizacją zadania: Adrogi gminnej od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej nr 1179G - etap I”.

Wykonane zostały częściowo roboty sanitarne, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociąg. Rozpoczęto też budowę chodnika oraz parkingu koło szkoły. Stopień zaawansowania robót ocenia się na 5% wartości zadania. Zgodnie z umową odebrane zostały roboty na wartość 287.328,00 zł.

Przypominamy, iż wykonawcą zadania jest firma Strabag Sp. z o.o., na podstawie umowy podpisanej w dniu 1 kwietnia 2019 r. Planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2020r.

K.Kozioł, D.Huras



[3]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/2493?date=2024-07>

Links

- [1]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190523_101630.jpg?itok=b78D9TME
- [2]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190523_102608.jpg?itok=IDKZqFOz
- [3]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190516_132332.jpg?itok=gpF2mRZy