



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Pierwszy częściowy odbiór na ul. Szerokiej w Potęgowie

---

### Pierwszy częściowy odbiór na ul. Szerokiej w Potęgowie



23.05.2019

**W dniu 23 maja 2019 dokonano pierwszego odbioru częściowego robót związanych z realizacją zadania: **A** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 [ ] ulica Szeroka [ ] do drogi powiatowej nr 1179G - etap I".**

Wykonane zostały częściowo roboty sanitarne, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociąg. Rozpoczęto też budowę chodnika oraz parkingu koło szkoły. Stopień zaawansowania robót ocenia się na 5% wartości zadania. Zgodnie z umową odebrane zostały roboty na wartość 287.328,00 zł.

Przypominamy, iż wykonawcą zadania jest firma Strabag Sp. z o.o., na podstawie umowy podpisanej w dniu 1 kwietnia 2019 r. Planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2020r.

K.Kozioł, D.Huras





[3]

---

**Source URL:** <https://potegowo.pl/en/node/2493?date=2025-09>

**Links**

- [1]  
[https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190523\\_101630.jpg?itok=b78D9TME](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190523_101630.jpg?itok=b78D9TME)
- [2]  
[https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190523\\_102608.jpg?itok=IDKZqFOz](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190523_102608.jpg?itok=IDKZqFOz)
- [3]  
[https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190516\\_132332.jpg?itok=gpF2mRZy](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190516_132332.jpg?itok=gpF2mRZy)