



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Home](#) > Kolejny odbiór częściowy na ul. Szerokiej w Potęgowie

---

### **Kolejny odbiór częściowy na ul. Szerokiej w Potęgowie**



30.07.2019

**W dniu 22.07.2019 dokonano komisyjnego odbioru II części robót zadania inwestycyjnego:  
„**Asfaltowanie drogi gminnej w Potęgowie od drogi krajowej nr 6 - ulica Szeroka - do drogi  
powiatowej nr 1179G**”**

Odbiór robót wykonany był na podstawie: umowy nr Nr 56/2019 z dnia 01.04.2019 oraz zgłoszenia wykonawcy robót - FIRMY STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

W odbiorze uczestniczyli:-

**1. FIRMA STRABAG:**

Jarosław Dąbrowski – kierownik budowy

**2. Łukasz Bawarski - inspektor nadzoru**

**3. Gmina Potęgowo:**

Danuta Huras - inspektor UG Potęgowo

**4. Zakład Usług Publicznych:**

Elwira Szewczyk - Dyrektor ZUP

Wojciech Kostuchowski – specjalista ZUP

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami budowy dokonała przeglądu obiektu w terenie.

Zakres odbieranych prac obejmował:

- wykonanie sieci: kanalizacji sanitarnej; kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej; - wykonanie oświetlenia ulicznego i robót drogowych.

Wartość odebranych robót: 909.685,34 zł.

Zakres wykonanych robót na dzień odbioru wynosi ok. 28%. Prace są realizowane w całym zakresie tak, aby zdążyć z udostępnieniem drogi przed rozpoczęciem roku szkolnego. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową zaplanowany jest na czerwiec 2020 roku. Łączna wartość robót wynosi 4.297.913,97 zł.

D.Huras

[3]

[4]



[7]

---

**Source URL:** <https://potegowo.pl/en/node/2580?date=2025-03>

**Links**

- [1] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190625\\_131214.jpg?itok=PURwDrhY](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190625_131214.jpg?itok=PURwDrhY)
- [2] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190625\\_133958.jpg?itok=YleNh98K](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190625_133958.jpg?itok=YleNh98K)
- [3] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190722\\_091559.jpg?itok=guM3g\\_0x](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190722_091559.jpg?itok=guM3g_0x)
- [4] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190722\\_093952.jpg?itok=4PAQamWv](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190722_093952.jpg?itok=4PAQamWv)
- [5] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190730\\_071452.jpg?itok=VGXp0ydT](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190730_071452.jpg?itok=VGXp0ydT)
- [6] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190730\\_071459.jpg?itok=Er3\\_vfsY](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190730_071459.jpg?itok=Er3_vfsY)
- [7] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20190730\\_072009.jpg?itok=e6w5tTLx](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190730_072009.jpg?itok=e6w5tTLx)