



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Zakończony II etap przebudowy drogi Łupawa – Dąbrówno

Zakończony II etap przebudowy drogi Łupawa – Dąbrówno



09.10.2020

W dniu 08.10.2020 dokonano odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 121025G Łupawa-Dąbrówno etap II.

W II etapie zrealizowano odcinek o długości ok. 576 mb, począwszy od miejsca zakończonych w ubiegłym roku robót I etapu, szerokość jezdni wynosi 4 m oraz poboczy 2x0,50 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dotychczasowej drodze z bruku granitowego.

Wykonawca: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana 15.07.2020 r. Koszt zrealizowanego realizowanego odcinka wynosi 193.404,30 zł. Gwarancja została udzielona na 5 lat, wykonanie zaplanowane do 30 września.

Gmina na realizację zadania pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która będzie wynosić 96.702,15 zł. Nadleśnictwo Łupawa współfinansuje inwestycję, przeznaczając na ten cel 50.000,00 zł.

Zadanie związane z przebudową drogi Łupawa – Dąbrówno o długości ok. 3360 mb zostało podzielone na 3 etapy. Realizacja etapu I o długości 760 mb odbyła się w 2019 roku, a realizacja III etapu odbędzie się w dalszych latach, w zależności od możliwości finansowych Gminy.

Projekt drogi został wykonany przez Janusza Szczepańskiego z Bytowa, nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektora Juliusza Bernata.

[1]

[2]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/3240?date=2025-11>

Links

[1]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20201008_114442.jpg?itok=_O6BXkiN

[2]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20201008_114536.jpg?itok=1WmaUZcA