



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Stopień zaawansowania budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Stopień zaawansowania budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie



27.01.2020



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Trwają prace związane z budową sieci ciepłowniczej i wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja inwestycji odbywa się ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do przyjętego harmonogramu.

Zakończono budowę sieci na ulicy Kościuszki w kierunku budynku Urzędu Gminy Potęgowo, na odcinku ulicy Szerokiej do budynków Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) oraz odcinek sieci od ulicy Szerokiej do ulicy Kwiatowej. Obecnie realizowane są roboty budowy sieci ciepłowniczej na ulicy Pocztowej w kierunku ulicy Głowackiego, do Przedszkola w Potęgowie. Na realizowanym odcinku wystąpiła konieczność zmiany trasy przebiegu sieci oraz ograniczenie zakresu realizowanej inwestycji. Jednocześnie z budową sieci ciepłowniczej realizowane są prace związane z montażem węzłów cieplnych w obiektach użyteczności publicznej tj. GOK; GOPS, Przedszkole i Urząd Gminy.

W maju 2019 r. wyłączona została z eksploatacji przestarzała kotłownia osiedlowa, a budynki wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych oraz domy Na Skarpie są zasilane z nowego źródła ciepła – biogazowni.

Przypominamy, iż Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu Konsorcjum **ĄTTTTTTT** 2017 A składające się z

4 firm, lider konsorcjum – Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska. Aktualnie prace budowlane wykonuje jeden z członków konsorcjum - BMB Santech Sp. z o.o. z Gdańska, Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Przemysława Marszałkowskiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA z Banina. Nadzór autorski sprawowany jest przez wykonawcę dokumentacji projektowej Kazimierza Kurkowskiego, Technika Sanitarna z Grudziądza.

Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 czerwca 2020 r. Całkowity koszt zadania 8.431.507,29 zł (w tym: Gminy Potęgowo 7.335.085,29 zł, partnera - Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno Sp. z o.o. 1.096.422,00 zł). Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

D.Huras, K.Kozioł

[3]

[4]

[6]

[7]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/2888?date=2020-12>

Links

- [1]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_100614.jpg?itok=sX1ZUrPP
- [2]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_100648.jpg?itok=ZgE8M7Aj
- [3]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_100921.jpg?itok=INa5Et6r
- [4]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_101340.jpg?itok=hx5kn8yr
- [5]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_101344.jpg?itok=X_0R_Nm7
- [6]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_101640.jpg?itok=uG8CHbs-
- [7]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_101946.jpg?itok=UMCU4OKO
- [8]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_102256.jpg?itok=tvD0CkVi
- [9]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_102441.jpg?itok=OKhhDyzD
- [10]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20200127_103343.jpg?itok=PUfx5ppo