



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Szkoła w Skórowie - odbiór częściowy

Szkoła w Skórowie - odbiór częściowy



15.07.2025

W dniu 14 lipca 2025 odbył się częściowy odbiór robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skórowie” na wartość 927.950,40 zł. Wykonane zostały głównie roboty rozbiórkowe, konstrukcja dachu i jego pokrycie, częściowo roboty instalacyjne i fundamentowe związane z dobudowywaną częścią przedszkolną.

Roboty prowadzone są na starym obiekcie, wystąpiły nieprzewidziane roboty dodatkowe na wartość pół miliona złotych, w związku z czym konieczne było też wydłużenie terminu realizacji umowy do kwietnia 2026 r.

Przypominamy, iż 9 lipca 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skórowie” a została zawarta w dniu 9 lipca 2024 r. Celem niniejszej inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Skórowie w części parterowej o dodatkowe pomieszczenia związane z funkcją przedszkolną, a także gruntowna przebudowa obiektu dla poprawienia jego funkcjonalności a także dostosowania go do przepisów ppoż. i związanych z dostępnością. Wykonana zostanie termomodernizacja budynku wraz z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła, z wymianą całej instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zostanie też wymieniona instalacja elektryczna. Poddasze zostało nadbudowane i wygospodaruje się na nim dodatkowe pomieszczenia. Rozbudowie uległa instalacja fotowoltaiczna. Zadanie obejmuje też zagospodarowanie terenu i montaż monitoringu.

Realizacja zadania odbywa się w systemie „zawieszenie” i wybuduj „zawieszenie” co oznacza, iż w pierwszym etapie utworzona została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: MZB Maciej Zaręba z Nowej Wsi Lęborskiej oraz Zakład Budowlany

Dzida i Zaręba Sp.j. z Lęborka. Wartość umowy po zwiększeniu zakresu wynosi 7.682.497,76 zł

Na realizację zadania Zamawiający ma przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 mln zł.

K. Kozioł

[3]

[4]

[6]

[7]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/4896?date=2025-11>

Links

- [1]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090252.png?itok=JPDm4YCZ
- [2]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090345.jpg?itok=GdGXHiNf
- [3]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090618.png?itok=QjYLehf9
- [4]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090848.png?itok=RDr5AV3d
- [5]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090857.png?itok=oQ-qY30T
- [6]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_091537.jpg?itok=LrSmaK4I
- [7]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_091202.jpg?itok=2U6KwnXP
- [8]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_091537_0.jpg?itok=o7gj2xBU