



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Strona główna > Zakończona modernizacja drogi gminnej w miejscowości Malczkowo

Zakończona modernizacja drogi gminnej w miejscowości Malczkowo



05.10.2016

Zakończono realizację zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Malczkowo, długość drogi 210 m.

Zakres robót:

1. Rozbiórka chodników z płytek betonowych - 112 m²
2. Rozbiórka drogi z płyt betonowych drogowych i YOMB - 725 m²
3. Wykonanie chodnika z płytek betonowych gr. 6 cm - 215,85 m²
4. Wykonanie nawierzchni drogi z płytek betonowych gr. 8 cm - 1.288,80 m²

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i był nim: KRĘŻEL Sp. z o.o. z Kobylnicy, umowa została podpisana w dniu 08.07.2016. Koszt robót budowlanych: 176.118,92 zł. Nadzór sprawował Jarosław Celban. Odbioru dokonano w dniu 05.10.2016.

Przebudowa drogi był konieczna ze względu na zły stan istniejącej drogi zarówno na odcinku z kruszywa oraz na odcinku z płyt. Droga ta stanowi dojazd do boiska i świetlicy w Malczkowie, a także do budynków wielorodzinnych.



[2]

[3]

[4]

Source URL: <https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/zako%C5%84czona-modernizacja-drogi-gminnej-w-miejscowo%C5%9Bci-malczkowo?date=2026-01>

Odnośniki

[1] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20161005_111042.jpg?itok=fD_-NZGD

[2] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20161005_111049.jpg?itok=OAzqRo3I

[3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20161005_111425.jpg?itok=i9Ec361r

[4] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20161005_111610.jpg?itok=fKczoWB9