



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie



28.12.2021

W grudniu dokonano komisyjnego końcowego odbioru robót: Modernizacja boisk w ramach projektu Społeczni do Potęgi w Gminie Potęgowo w miejscowości Grąbkowo i Skórowo.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z dnia 30.08.2021r.

Wykonawcą była firma: PERFEKTO-BRUK Marcin Żynis, ul. Orłąt Lwowskich 7/34, 76-200 Słupsk

Wykonano następujący zakres prac:

Boisko w miejscowości Grąbkowo o pow. ok. 2400m², dz. nr 122/1

- rekultywacja terenu i zasiane trawy
- zakup i montaż 2 ławek
- zakup i montaż 2 bramek

Boisko w miejscowości Skórowo o pow. ok. 1060m², dz. nr 73/2

- rekultywacja terenu i zasiane trawy

- usunięcie krawężników
- zakup i montaż 2 ławek
- demontaż 2 bramek i montaż 1 bramki do koszykówki

Całkowity koszt zamówienia: 49.600,00 zł netto, 61.008,00 zł brutto

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania pn.: „Społeczni do Potęgi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

W niedługim czasie zdecydowano też o konieczności wykonania zadania polegającego na **Modernizacji boiska przy SP w Skórowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i miejscami postojowymi”, gmina Potęgowo.**

Na podstawie umowy z dnia 14.10.2021r. z **Wykonawcą:** PERFЕКТО-BRUK Marcin Żynis, ul. Orłąt Lwowskich 7/34, 76-200 Słupsk przeprowadzono następujący zakres prac:

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej

- likwidacja studzienki – szt. 1
- przepięcie sieci od kratki ściekowej w drodze do istniejącej studzienki z rur PCV fi 200wraz z regulacją wjazdu
- przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o długości 65mb z rur PVC fi 200

2. Przebudowa istniejącego chodnika na odcinku 22mb

- demontaż/montaż istniejącego chodnika o szerokości 1,5 mb z kostki betonowej
- demontaż/montaż krawężnika drogowego wraz z obciążnikiem – najazdowy
- demontaż/montaż obrzeża

w/w materiały z demontażu do dalszego wykorzystania

- uzupełnić nawierzchnie drogi przylegającej do chodnika w pasie 22mb x 0,5 mb

3. Przebudowa części boiska z utworzeniem miejsc parkingowych (8szt.)

- demontaż ogrodzenia 22mb x 1,5 mb wraz z cokołem betonowym
- demontaż piłkochwyłów w 22 mb x 4 mb
- usunięcie pnia
- wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową
- montaż krawężnika najazdowego 20 mb
- montaż krawężnika drogowego (zakończenie parkingu) 20 mb
- zamknięcie parkingu ogrodzeniem panelowym o dł. 22 mb +6 mb 0 wys. 1,5 mb

- montaż piłkochwytów na dł. 22 mb i wys. 4mb

Całkowity koszt zamówienia wyniósł 121.317,71 zł netto, 149.220,78 zł brutto.

M.Machnikowska

[3]

[4]

[6]

Source URL: <https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/modernizacja-boisk-w-sk%C3%B3rowie-i-gr%C4%85bkowie?date=2025-06>

Odnośniki

- [1] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20211217_110745.jpg?itok=GoOYcCAy
- [2] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20211217_111122.jpg?itok=70aaMn2r
- [3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20211217_111608.jpg?itok=XVZLLRya
- [4] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20211217_111906.jpg?itok=dTeajivf
- [5] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20211217_113259.jpg?itok=yj-_ob6E
- [6] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20211217_113359.jpg?itok=mACt5G6Q