



Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Potęgowo - Dąbrówno, Potęgowo, Małczkówko

Było to zadania o bardzo szerokim zakresie. Miało ono na celu skanalizowanie Dabrówna z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Łupawie, budowę wodociągu w Malczkówku, gdzie do tej pory mieszkańcy korzystali z własnych ujęć wody oraz wybudowanie nowej przepompowni ścieków w Potęgowie i odcinka kanalizacji tłocznej w związku z rozwojem mieszkalnictwa w Potęgowie □□ torami a□ W związku z podłączeniem Malczkówka do małego już wydajnego i starego ujęcia wody w Karżnicy podjęto też decyzję o budowie nowego ujęcia wody w Karżnicy. Nowe ujęcie pozwoli też na rozbudowę sieci wodociągowej i podłączenie w przyszłości Nowej Dąbrowy i Rebowia.

Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 68.880,00 zł.



Zadanie I- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie”:

- Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3027,8 m
- 2 przepompownie ścieków z kręgów betonowych z szafkami sterowniczymi i wewnętrzną linią zasilającą
- studnie betonowe Dn1200mm z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi – 3 szt.,
- studnie rozprężne betonowe Dn1200mm – 2 szt.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3134,3 m

- studnie rewizyjne z PCV – 102 szt.,
- studnie rewizyjne betonowe – 2 szt.,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości łącznie 360,4 m – 54 szt.

[3]

[4]

[7]

Zadanie II- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków w Potęgowie”:

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1418,15 m
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 39,20 m
- 1 studnia PVC 400 z wjazem D400,
- studnie betonowe DN 1200 z zaworem odpowietrzającym DN 80 - 2 szt.
- przepompownia ścieków z kręgów betonowych z szafką sterowniczą i wewnętrzną linią zasilającą

[9]

[10]

[11]

Zadanie III- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malczkówko”, wykonano:

- sieć wodociagową o długości 1070,30 m;
- hydranty p.poż nadziemne - 3 szt.;
- przyłącza do granicy działek o długości łącznie 73,70m - 15 szt.;

[14]

Zadanie IV- „Budowa ujęcia wody w miejscowości Karznica”:

- likwidacja studni Nr SW-1/63 znajdującej się na terenie dz. nr 32/15 gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Karznica;
- likwidację istniejącego ogrodzenia znajdującego się na terenie dz. nr 32/15 wokół budynku hydroforni i studni nr SW-1/63;
- otwór pilotażowy nr 1 na terenie dz. nr 32/19 w celu rozpoznania budowy geologicznej;
- otwór studzienny Nr 3 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Karznica;
- ogrodzenie panelowe przy budynku hydroforni i studni nr 3 wraz z bramą dwuskrzydłową oraz utwardzenie terenu przy obudowie ujęcia nr 3 z kostki granitowej koloru szarego;

Nowe ujęcie wody wykonane jest do głębokości ok. 80,0 m i posiada wydajność $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

[16]

[17]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/4423>

Links

- [1]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231201_094724.jpg?itok=sArawGF8
- [2]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231201_094934.jpg?itok=MHBmuZ5N
- [3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231201_102152.jpg?itok=-1c3AJGN
- [4]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231201_111103.jpg?itok=P4h5k3Dd
- [5]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231210_134033.jpg?itok=YVINeCFd
- [6]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231210_134200.jpg?itok=x9ku_1qV
- [7]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231210_134512.jpg?itok=SpaDqsCi
- [8]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231210_141304.jpg?itok=yous9U1v
- [9]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231210_141500.jpg?itok=agG45V-d
- [10]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231210_141628.jpg?itok=kUoLKo1e
- [11]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231210_141824.jpg?itok=ukm5VIXd
[12]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20221130_094247.jpg?itok=0Ar0ZK3x
[13]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20221130_094304.jpg?itok=fIH5T6uJ
[14]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20221130_094424.jpg?itok=pA_gWyqU
[15]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231205_112618.jpg?itok=S3oQjXEq
[16]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231205_112646.jpg?itok=jyQVDpCt
[17]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231205_113449.jpg?itok=4OPXWzmw
[18]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20231205_123547.jpg?itok=vcbnddQ-